

ISO-TO ČN Tolmin - rekonstrukcija (Občina Tolmin)

Poročilo št. 4

obdobje: 01.12.2012 – 28.02.13

6. Sintesi dell'attuazione del progetto Povzetek izvajanja projekta

V obdobju od zadnjega poročanja so kljub zimi izvajalska dela na ČN Tolmin potekala po popravljenem časovnem načrtu.

Del zamud, ki so v prejšnjem obdobju nastale zaradi poplav in dodatnih del pri praznjenju obstoječih lagun je uspelo zmanjšati, tako da se trenutno dela izvajajo z 60 dnevno zamudo glede na prvotni načrt.

Od 1.12.2012 do konca februarja 2013 so bila opravljena izvedena naslednja dela:

- zemeljska dela za usedalnike in distribucijski jašek,
- rušitvena dela stare lagune,
- demontaža opreme stare lagune,
- betoniranje temeljnih plošč usedalnikov vključno s poglobitvijo,
- opažanje sten usedalnikov.

Posebni dogodki, ki so vplivali na izvajanje del:

- odpravljanje posledic poplav,
- izjemno slabe vremenske razmere (sneg).

Doslej izvedenih 20% vseh del. Toliko znašajo tudi obračunana dela.

Po časovnem načrtu bo glavnina del (montaža) izvedena do konca maja 2013, finalizacija pa do konca junija 2013. Tehnični pregled predvidevamo v mesecu juliju poskusni zagon pa avgusta 2013.