

**OBČINA TOLMIN**

Ulica padlih borcev 2, Tolmin

tel. (05)381 95 00, fax. (05)381 95 23

e-mail: obcina.tolmin@tolmin.si

<http://www.tolmin.si>

Urad župana

**PREGLED REALIZACIJE OZ.
STANJA PROJEKTOV IZ
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
ZA OBDOBJE 2009–2013**

1. polletje 2010

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči...	Realizacija oz. stanje projekta na dan 30. 06. 2010
----------------------	-------	--	---

0003 ŽUPAN**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH****0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

030708	4310	Sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Kneža	Nabava gasilskega vozila za PGD Kneža teče po planu. Doslej je bilo nabavljeno samo vozilo brez nadgradnje, za kar je bilo porabljenih 33.000 EUR. Preostalih 32.000 EUR, ki so za ta namen še v planu, bo porabljenih za sofinanciranje nadgradnje, katere dobava je predvidena najkasneje do konca oktobra 2010.
030708	4310	Nabava strešne kritine za gasilski dom Tolmin	Sredstva za ta namen še niso porabljena, ker investicija še ni stekla.
030708	4310	Nabava računalnika za potrebe Gasilske zveze Tolmin	Nabava računalniške opreme za GZ Tolmin je bila realizirana. Investicija je znašala 1.195 EUR in je zaključena.

0004 OBČINSKA UPRAVA**03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ****0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

040302	4208	Sofinanciranje priprave in izvedbe projektov	V izvajanju oz. v pripravi je naslednja dokumentacija za prijavo na razpise: <ul style="list-style-type: none">- ČN Modrej,- vodovod in kanalizacija Zatolmin,- širokopasovne povezave,- vodovod Drobočnik. Iz sredstev te postavke je bila financirana tudi izdelava študije Energetski pregled OŠ Tolmin.
--------	------	--	--

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**0402 Informatizacija uprave**

040401	4202 4207	Nakup strojne računalniške in programske opreme za delovanje občinske uprave	Planirana sredstva, namenjena modernizaciji obstoječe strojne računalniške, telekomunikacijske, licenčne programske opreme in druge opreme, potrebne za izvrševanje nalog občinske uprave, se v okviru razpoložljive kvote porabljajo za nujno potrebne modernizacije oziroma zamenjave obstoječe opreme. Del sredstev je bil porabljen tudi za vzpostavitev telekomunikacijske povezave med matično stavbo občinske uprave ter »dislocirano enoto« na Tumovem drevoredu št. 7.
--------	--------------	--	---

0403 Druge skupne administrativne službe

040405	4205	Investicije in investicijsko vzdrževanje	Planirana sredstva, namenjena obnovi oziroma preureditvi poslovnega prostora
--------	------	--	--

	4208	poslovnih prostorov	na Tumovem drevoredu št. 7 iz gostinskega lokala v dodatne pisarne, potrebne za delovanje občinske uprave, ter nabavi najnujnejše pisarniške opreme za te pisarne, so bila porabljeni v okviru plana. Predvidena dela so zaključena, prostori služijo svojemu namenu od 3.5.2010 dalje.
--	------	----------------------------	---

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost**

040501	4029	Projekt IN-PRIME	<p>Ministrstvo za gospodarstvo (MG) je decembra 2009 objavilo javni poziv za predložitev predlogov projektov vzpostavitve gospodarsko razvojno logistične infrastrukture nacionalnega pomena. S tem pozivom je MG preverjalo interes, pripravljenost in sposobnost potencialnih prijaviteljev za izvedbo celovitih projektov gospodarsko razvojno logistične infrastrukture v programskem obdobju do leta 2013.</p> <p>Projektna skupina IN PRIME je januarja 2010 pripravila dva projekta, in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mrežni inkubator, v katerega so vključene Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter pri Gorici in Občina Kobarid ter - kompetenčni center IN PRIME – TG.si, ki pomeni nadgradnjo projekta izgradnje Tehnološkega parka IN PRIME (ki je v izvajanju). <p>Na osnovi zbranih projektnih predlogov MG oblikuje javni razpis, ki naj bi bil objavljen v mesecu juliju; pogoji javnega razpisa niso poznani in zato se bodo potencialni prijavitelji šele na osnovi objavljenega javnega razpisa odločili, katere projekte pripraviti in prijaviti. Skladno s sklepom sveta regije (junij 2010) bo projektna skupina sodelovala s posameznimi prijavitelji pri pripravi projektov.</p>
--------	------	-------------------------	---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

040603	4323	Delovanje Posoškega razvojnega centra	V sklopu pogodbe za delovanje PRC-ja je opredeljenih 8.000 EUR za nabavo osnovnih sredstev. S temi sredstvi bodo v jeseni nabavljeni novi računalniki, potrebni za opravljanje raznovrstnih aktivnosti PRC-ja.
--------	------	--	--

0603 Dejavnost občinske uprave

040617	4029	Vzpostavitev sistema kakovosti v upravi	Aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo sistema kakovosti v upravi (operativni ukrepi kot posledica v lanskem letu opravljene analize), bodo aktivirane v drugi polovici leta 2010.
040613	4202	Nakup opreme	Planirana sredstva za nakup nove opreme s ciljem modernizacije obstoječe in nadomestitve dotrajane pisarniške, telekomunikacijske in druge tehnične opreme, potrebne za delo občinske uprave, se v okviru razpoložljive kvote porabljajo za nujno potrebne modernizacije oziroma zamenjave obstoječe opreme.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

041110	4102	Državna pomoč – subvencije na področju kmetijstva (naložbe v posodobitev kmetijskih gospodarstev, tehnična podpora v kmetijstvu, naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, operativni stroški transporta)	Konec maja je bil objavljen javni razpis za dodelitev pomoči na področju kmetijstva. Sredstva so bila razpisana za štiri ukrepe, in sicer v višini, kot so bila planirana s proračunom za leto 2010. Na razpis je prispelo 31 vlog. Komisija je odpiranje vlog opravila 22. junija, v tem trenutku teče postopek dopolnjevanja vlog, zato sklepi o dodelitvi sredstev še niso bili izdani. Upravičenci bodo skladno z določili pogodbe o sofinanciranju občinski upravi dostavljali zahtevke za izplačilo sredstev skupaj z zahtevano dokumentacijo po zaključku prijavljene naložbe oziroma aktivnosti. Končna realizacija je zato odvisna od tega, ali bodo vse naložbe in aktivnosti, za katere bo odobreno sofinanciranje, tudi ustrezno izpeljane in ali bodo upravičenci občinski upravi pravočasno predložili ustrezna dokazila, ki so podlaga za nakazilo odobrenih sredstev.
041111	4120		
041113	4102		
041114	4102		
041107	4102		
041112	4311	Projekt: LEADER/LAS	V okviru te proračunske postavke so bila do 30. junija 2010 realizirana tri izplačila, in sicer za naslednja dva namena: <ul style="list-style-type: none"> - poravnana je bila pogodbeno obveznost v višini 14.000 EUR za delovanje LAS za razvoj (od tega se pričakuje še v letu 2010 refundacijo MKGP v višini 50 %) ter - plačilo preostanka pogodbene obveznosti občine v okviru projekta »Meso drobnice - Priložnost in izziv« (LIN 2008), ki ga izvaja Društvo rejcev drobnice Zgornje Posočje. Gre za plačila, ki se nanašajo na aktivnosti iz leta 2009, a so upoštevaje zakonsko določene plačilne roke, v plačilo zapadli v letu 2010.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			
1302 Cestni promet in infrastruktura			
041303	4205	Nujne intervencije na cestah – investicijsko vzdrževanje in obnove	Izvajajo se tekoče aktivnosti.
041304	4205	Investicijsko vzdrževanje ulic in trgov	Izvedena je bila asfaltacija Ilirske in Grajske ulice v Tolminu ter izvedba stopnic na Mostu na Soči.
041304	4208	Ureditev trga pred pošto v Tolminu	Investicija je zaključena.
041304	4205	Ureditev Gregorčičeve ulice	Izbran je izvajalec. Dela se bodo začela predvidoma v začetku julija.
041305	4208	Izdelava projektne dokumentacije	Naročen je projekt ureditve Gregorčičeve ulice, cestne ureditve na Mostu na Soči in avtobusnih postajališč v dolini Idrije.
041309	4205	Lokalna cesta Tolmin-Tolminske Ravne	Dela se bodo začela predvidoma v drugi polovici leta.
041309	4205	Investicijsko vzdrževanje lokalne ceste - zid Laz	Investicija je v izvajanju, zaključena bo predvidoma do konca julija.
041309	4205	Sanacija plazu Dolje - Gabrje	Izvajalec je izbran, dela se bodo predvidoma začela v drugem tednu julija.
041309	4205	Ureditev zidu Podmelec	Investicija je v izvajanju. Predvideni začetek del (april 2010) se je zamaknil zaradi zapore ceste Pod ključem.
041309	4205	Asfaltacija dela ceste do Sel nad Podmelcem in ureditev odvodnjavanja	Investicija je zaključena.
041309	4205	Asfaltacija dela ceste do Bukovskega vrha in ureditev odvodnjavanja	Opravljen je priprava za asfaltacijo.
041309	4205	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	V pripravi. Predvidena so dela v vasi Ponikve.
041309	4205	Investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč	Dokumentacija je v potrjevanju na DRSC.
041310	4205	Krajevne javne poti Gorenja Trebuša	Investicija bo izvajana v drugi polovici leta.
041310	4205	Krajevne javne poti Dolenja Trebuša	Investicija bo izvajana v drugi polovici leta.
041310	4205	Obnova brvi Stopnik	Investicija je v delu, ki se nanaša na investiranje občine, zaključena.
041310	4205	Krajevna javna pot Hudajužna - Obloke	Investicija je v teku.
041310	4205	Investicijsko vzdrževanje krajevnih javnih poti	Predvidena dela so v teku: izvaja se ureditev dela poti na Volarjah, ureditev ceste Hotešk-Postaja, ureditev odvodnjavanja ceste V luži, širitev propustov na cesti Podbrdo-Ava, asfaltacija dela cestišča Drobočnik-Log.
041310	4205	Klavže - ureditev središča naselja	Investicija je zaključena – zgrajena so bila parkirišča v naselju.
041310	4205	Asfaltacija Utrski vrh	Investicija se izvaja skupaj z Občino Idrija in je v dogovarjanju.

041310	4205	Asfaltacija Hotešk-Slap ob Idriji-Temnik	Investicija bo izvedena v drugi polovici leta.
041325	4205	Interventni zaščitni ukrepi po poplavih	Pripravljena je dokumentacija in izbran izvajalec za izgradnjo zidu na cesti Kneža–Kneške Ravne. V teku je potrditev sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje in prostor.
041329	4204	Kolesarska steza Gorenji Log	Investicija je v izvajanju.
041323	4202	Prometna signalizacija na javnih cestah	Glede predvidenih aktivnosti potekajo dogovori z Lokalno turistično organizacijo Sotočje.
041314	4204 4311	Gradnja in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	V izvajanju. Izvedena je že zamenjava svetilk v Podbrdu, predvideni sta še zamenjava v Čadrgu in Podmelcu, izvedeno je tudi naročilo novih svetilk.

14 GOSPODARSTVO**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

041401	4102	Državna pomoč – subvencioniranje obrestne mere pri posojilih malemu gospodarstvu	Javni razpis za dodelitev sredstev (pomoč »de minimis« v obliki subvencije obrestne mere), planiranih s proračunom za 2010, bo objavljen po uveljavitvi predlaganega novega »Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin«. Osnutek pravilnika bo Občinski svet Občine Tolmin obravnaval v začetku julija. Pred objavo razpisa pa je potrebna tudi potrditev sheme dodeljevanja državne pomoči po pravilu »de minimis« pri Ministrstvu za finance ter izvedba postopka javnega naročanja za izbiro sodelujoče (ih) bank(e). Ob upoštevanju terminskega plana potrebnih »pred-razpisnih« aktivnosti, bo javni razpis predvidoma objavljen v jesenskem času.
041411	4102	Državna pomoč – subvencioniranje najemnin mladim podjetnikom	Upošteva dejstvo, da Občina Tolmin še ni sprejela pravilnika, ki bi predstavljal pravno osnovo za dodeljevanje pomoči »de minimis« v obliki subvencioniranja najemnin mladim podjetnikom, so se v proračunu predvidena sredstva za ta namen z rebalansom proračuna št. 1-2010 v celoti prenesla na proračunsko postavko 041401 »Subvencioniranje obrestnih mer malemu gospodarstvu«.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

041409	4020	Program CRPOV – izvedbeni del	Iz sredstev planiranih na tej proračunski postavki je bilo do 30. junija 2010 črpanih skupno 13.589,53 EUR, in sicer za: <ul style="list-style-type: none"> – zagotovitev dodatnih sredstev za asfaltacijo igrišča v Zatoľminu, – sofinanciranje napeljave elektrike in vodovoda do Johnsona pod Gabrjami, – sofinanciranje dela vaških ulic na Idriji pri Bači, – sofinanciranje izdelave kamnitih plošč s hišnimi imeni na Čigjinju.
--------	------	-------------------------------	--

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

041501	4311	Ločeno zbiranje odpadkov	Nabavljene so bile posode za ločeno zbiranje, ki so bile razmeščene v Tolminu. V pripravi je tudi razmestitev posod v naselju Volarje.
041503	4311	Zapiranje in rekultiviranje odlagališča Štrklepce	Dela so v izvajanju.
041505	4204	Čistilna naprava Podbrdo	Dela so v izvajanju. Zaključek je predviden do konca septembra 2010
041505	4204	Kanalizacija Poljubinj (Godiča)	Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, v pripravi je razpis za izbiro izvajalca.
041505	4311	Kanalizacija Idrija pri Bači	Dela so izvedena.
		Čistilna naprava Modrej	Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Oddana je prijava projekta na razpis za pridobitev mednarodnih sredstev.
041508	4311	Investicija Podbrdo	Podpisan je dogovor o sofinanciranju med Občino Tolmin in DRSC.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO-KOMUNALNA DEJAVNOST			
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			
041602	4311	Kataster komunalnih naprav	Gre za izvajanje tekočih nalog. GURS so bili predani celoten kataster vodooskrbe v občini Tolmin.
041603	4208	Prostorski dokumenti občine	Smo v postopku pridobivanja soglasij za OPN.
1603 Komunalna dejavnost			
041605	4311	Rekonstrukcija vodovoda Zadlaščica	Dela so v teku.
041605	4311	Ureditev dezinfekcije	Dela so v teku.
041605	4311	Vodovod Drobočnik	Izbran je bil izvajalec del. Dela se bodo predvidoma pričela v mesecu juliju.
041605	4311	Vodovod Dolje	Dela bodo predvidoma izvedena v juliju in avgustu.
041605	4311	Projektna dokumentacija	Aktivnosti potekajo skozi celo leto skladno s planom.
041618	4311	Urejanje pokopališč	Obnovljena je bila stara vežica v Tolminu. Dela so zaključena.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje			
041608	4205	Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj, projektiranje stanovanj	Doslej je bilo opravljenih za 44.669 EUR del, in sicer: <ul style="list-style-type: none"> ➤ zamenjava strehe na objektih: Prekomorskih brigad 9, Most na Soči 24/c in Slap ob Idrijci 36/f; ➤ obnova kopalnice v stanovanjih: Kosovelova 1/a, Prekomorskih brigad 8, Ulica Prekomorskih brigad 4 in Slap ob Idrijci 36/f; ➤ zamenjava oken in/ali vrat v stanovanjih: Kosovelova 6, Prekomorskih brigad 8, Trg 1. maja 2 in Slap ob Idrijci 36/f; ➤ obnova stanovanjskih prostorov: Žagarjeva 4 (parket, stene), Trg 1. maja 2 (laminat), Prekomorskih brigad 8 (izolacija) in Slap ob Idrijci 36/f (tlaki); ➤ urejanje skupnih delov stavbe: Gregorčičeva 18/a (vhodna vrata), Prekomorskih brigad 4 (nadstrešek), Žagarjeva 5 (gradbena dela in pločnik okoli hiše).
1606 Urejanje občinskih zemljišč			
041614	4206	Nakupi kmetijskih zemljišč in gozdov	Realizacija plana na tej proračunski postavki je odvisna od poteka posameznih pravnih poslov, ki so predvideni z Letnim načrtom pridobivanja finančnega in stvarnega premoženja Občine Tolmin za leto 2010. V 1. polletju 2010 so bili nakupi kmetijskih zemljišč in gozdov realizirani v skupni višini 17.944 EUR.
041615	4206	Nakupi stavbnih zemljišč	Realizacija plana na tej proračunski postavki je odvisna od poteka posameznih pravnih poslov, ki so predvideni z Letnim načrtom pridobivanja finančnega in stvarnega premoženja Občine Tolmin za leto 2010. V 1. polletju 2010 so bili nakupi stavbnih zemljišč realizirani v skupni višini 12.418 EUR.
041617	4206	Nakupi zemljišč - pločnik Zatoľmin	Dogovori oziroma usklajevanja glede odkupne cene še potekajo, zato za namen izgradnje pločnika Zatoľmin ni bil zaključen še noben nakup zemljišča.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			
041827	4205	Urejanje grajskih ruševin - Kozlov rob	Vzdrževalna dela so v teku.

1803 Programi v kulturi			
041814	4323	Investicije in investicijsko vzdrževanje Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin	Vzdrževalna dela so v pripravi.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			
041817	4323	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	Načrtovana izvedba: (a) lakiranje parketa v telovadnici ŠC Tolmin v mesecu juliju, (b) preplastitev košarkarskega igrišča v ŠP Brajda: v obdelavi so različne variante, zato je izvedba odložena na jesenske mesece, (c) ureditev parkirišča na J strani ŠC do konca meseca septembra.
041829	4200	Nakup in gradnja športnih objektov	Pogodba o nakupu zemljišča s pripadajočo športno infrastrukturo Na logu je v podpisovanju na Ministrstvu za obrambo.
041818	4310	Dejavnost Mladinskega centra	Vzdrževalna dela v prostorih Mink-a Tolmin se bodo izvajala v mesecu avgustu in septembru.
19 IZOBRAŽEVANJE			
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			
041903	4323	Izvedba tehničnega pregleda OŠ Most na Soči	Predvideno na koncu leta 2010.
041903	4323	Menjava stavbnega pohištva PŠ Volče (okna in zunanja vrata)	Dela so se začela 28. 6. 2010.
041903	4323	Obnova garderob in sanitarij v telovadnici OŠ Podbrdo	Dela so se začela 28. 6. 2010.
041903	4323	Obnova terase vrtca OŠ Podbrdo	Izvedeno v letu 2009, izvajalec pa mora letos odpraviti napake.
041903	4323	Obnova razdelilne kuhinje v vrtcu OŠ Most na Soči	Dela so se začela 28. 6. 2010.
041903	4323	Obnova kotlarne PŠ Podmelec	Obnova je izvedena.
041903	4323	Zamenjava kotla v kuhinji in napeljava vode	Dela bodo izvedena v poletnih mesecih.
041903	4323	Obnova varnostne razsvetljave v šolskih stavbah Most na Soči, Podmelec, Šentviška Gora in Dolenja Trebuša	Obnova varnostne razsvetljave je izvedena.
041905	4204 4208	Izgradnja Glasbene šole Tolmin	Gradnja je zaključena, v teku je nabava audio in video opreme za dvorano ter ureditev plesnega studia.
1904 Terciarno izobraževanje			
041909	4135	Sofinanciranje programa VIRS	Pod okriljem VIRS-a iz Nove Gorice Fakulteta za strojništvo iz Ljubljane v Tolminu od leta 2007 izvaja izredni visokošolski študij strojništva, ki ga poleg delodajalcev in študentov sofinancirajo vse tri posoške občine. Študij poteka skladno s programom; obiskuje ga 14 slušateljev. Študentje se bodo v jeseni 2010 vpisali v četrti semester študija.
1905 Drugi izobraževalni programi			
041910	4135	Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih	Na območju občine Tolmin so bili v prvi polovici leta 2010 izvedeni naslednji programi izobraževanja odraslih: <ul style="list-style-type: none"> - Komunikacija za turistične ponudnike (120-urni program), - Komunikacija za sobodajalce (120-urni program), - Sporočilo vode (120-urni program), - Most do izobrazbe (za brezposelne osebe; 120 – urni program), - Varuhi zemlje (25-urni študijski krožek), - Šempavski pirhi (25-urni študijski krožek), - Tečaj nemškega jezika (25-urni program),

			<ul style="list-style-type: none"> - Pisanje pirhov (25-urni program), - Starodavne modrosti za vsakdanje življenje (25-urni program), - Umetnostna zgodovina (25-urni program), - Tečaj španščine (25-urni program) in - Tečaj angleščine (25-urni program).
1906 Pomoči šolajočim			
041908	4029	Projekt: Regijska štipendijska shema	<p>V RŠS sta v šolskem letu 2009/2010 vključena dva štipendista iz občine Tolmin. Njun soštipenditor - bodoči delodajalec - je podjetje Hidria AET d.o.o. Tolmin.</p> <p>Glede na to, da z letom 2010 v sklopu posoške štipendijske sheme (razvojni program SOČA 2007 – 2013) ne bodo podeljene nove štipendije, Posoški razvojni center kot nosilec RŠS vse delodajalce iz Posočja usmerja v RŠS. Podatek, koliko delodajalcev iz občine Tolmin bo vstopilo v RŠS, bo znan konec meseca julija, ko se zaključuje poziv delodajalcem za vstop v RŠS.</p>
041911	4029	Sofinanciranje štipendij	Skupaj s PRC sofinanciramo eno štipendijo za študij stomatologije.
20 SOCIALNO VARSTVO			
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			
042008	4119	Subvencioniranje najemnin	Subvencioniranje neprofitnih najemnin za upravičene najemnike neprofitnih občinskih stanovanj ter neprofitnega in tržnega dela najemnin za upravičene najemnike profitnih stanovanj poteka v okviru plana proračuna za leto 2010. Država bo v letu 2011 na podlagi zahtevka Občini Tolmin povrnila 50 % tržnih subvencij, izplačanih v letu 2010.
0026 KRAJEVNA SKUPNOST VOLČE			
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1603 Komunalne dejavnost			
261602	4204	Urejanje pokopališč in vežic - KS Volče	Izgradnja nove mrliške vežice v Volčah je zaključena.

Pripravila:

Občinska uprava Občine Tolmin

Uroš Brežan,
 župan

Tolmin, julij 2010

